



आलिताल गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
आलिताल, डडेल्धुरा

अर्धवार्षिक प्रगती प्रतिवेदन  
आ.व.०७७/०७८

[www.aalitalmun.gov.np](http://www.aalitalmun.gov.np)

# गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

प्रशासनिक क्षेत्र :- सुदुर पश्चिम प्रदेश, डडेल्धुरा जिल्ला

स्थापना:- २०७३ साल (साबिक आलिताल र गांखेत गाविसहरु)

वडा संख्या:- ८

क्षेत्रफल :- २९२.८६ बर्ग कि.मि.

अवस्थिती:- समुद्र सतहदेखि ८००-२१४५ मिटर

जनसंख्या: १६१२४

प्रमुख भाषा :- डोटेली र नेपाली

नामाकरण:- ऐतिहासिक र सुन्दर ताल आलितालको नामबाट

प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरु:- आलिताल, जोशिना भरना, स्यालचौडी महादेव, घण्टेश्वर महादेव, अशिग्राम बाबा, समैजी, जिमदार बाबाको मन्दीर, शहिद भिमदत्त पन्तको शहादत प्राप्त गल्लेक,

# गाउँपालिकाको चारकिल्ला सीमाना

सीमाना :


पूर्व : गन्यापधुरा र जोरायल गाउँपालिका

पश्चिम : परशुराम नगरपालिका

उत्तर : भागेश्वर गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिका

दक्षिण : चुरे गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका

# अलिताल गाउँपालिकाको नक्शा



# ऐतिहासिक ताल आलिताल



# गाउँसभा तथा कार्यपालिका बैठक सम्बन्धि विवरण

- ▶ गाउँ सभाको बैठक बसेको संख्या:- १ पटक (विशेष)
- ▶ कार्यपालिका बैठक बसेको संख्या:- १२ पटक
- ▶ सभा तथा कार्यपालिका बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूची निर्धारित समयमै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराएको ।



# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ सम्म निर्माण भएका ऐन कानून कार्यविधिहरु

- ▶ क. ऐनहरु:- १६ वटा
- ▶ ख. नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरु: - ३० वटा
- ▶ ग. अन्य:- २ वटा
- ▶ जम्मा:- ४८ वटा

# आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सेवा प्रवाहको लागि जनसक्तिको विवरण

| विवरण      | संख्या |        |      |       | रिक्त |
|------------|--------|--------|------|-------|-------|
|            |        | स्थायी | करार | जम्मा |       |
| अधिकृतस्तर | ११     | ७      | २    | ९     | २     |
| सहायकस्तर  | ५४     | ३२     | ११   | ४३    | ११    |
| कूल जम्मा  | ६५     | ३९     | १३   | ५१    | १३    |



# आर्थिक वर्ष २०१७ | ०१८ मा आलिताल गाउँपालिका द्वारा प्रयोगमा ल्याईएका अनलाईन सेवाहरु

- ▶ CMIS System
- ▶ IEMIS System
- ▶ Group SMS System
- ▶ PMIS System
- ▶ WEB base MIS
- ▶ Mobile App
- ▶ GISI MIS System
- ▶ MDSA
- ▶ VERSP MIS
- ▶ SUTRA

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को बित्तिय अवस्था

| क्र. सं. | श्रोत<br>बजेट शिर्षक        | बार्षिक अनुमानित आय           | आम्दानी/प्राप्ति            |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| १        | नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान | ८ करोड ३५ लाख                 | ४ करोड १६ लाख               |
| २        | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान    | २३ करोड ६४ लाख ६ हजार         | १५ करोड ३१ लाख ३९ हजार ३सय  |
| ३        | नेपाल सरकार समपुरक अनुदान   | १ करोड ५२ लाख                 | ३९ लाख                      |
| ४        | नेपाल सरकार बिशेष अनुदान    | १ करोड १० लाख                 | ६० लाख                      |
| ५        | नेपाल सरकार राजश्व बाँडफाइ  | ७ करोड ८० लाख ५९ हजार ६ सय ७० | ३ करोड ८१ लाख ७ हजार २सय ७२ |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को बित्तिय अवस्था

| क्र. सं. | श्रोत<br>बजेट शिर्षक                  | बार्षिक अनुमानित आय              | नेपाल सरकार<br>प्राप्ति  |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ६        | सुदुरपश्चिम प्रदेश समानिकरण<br>अनुदान | ६९ लाख ४३ हजार                   | ३४ लाख ७० हजार           |
| ७        | सुदुरपश्चिम प्रदेश सशर्त अनुदान       | ०                                | ०                        |
| ८        | सुदुरपश्चिम प्रदेश समपुरक अनुदान      | १ करोड १८ लाख ४९ हजार            | ५७ लाख ७७ हजार           |
| ९        | सुदुरपश्चिम प्रदेश बिशेष अनुदान       | ५५ लाख                           | २१ लाख                   |
| १०       | सुदुरपश्चिम प्रदेश राजश्व बाँडफाड     | १५ लाख ९५ हजार                   | ८ लाख २३ हजार ३<br>सय २७ |
| ११       | आन्तरीक श्रोत                         | २ करोड ६२ लाख ५१ हजार ३<br>सय ३० | १८ लाख                   |

# चालु आ.व.को चालु तथा पूजिगत विनियोजन तथा खर्च (सशर्त अनुदान सहित)

| क्र. सं. | बजेट शिर्षक         | बार्षिक बजेट             | खर्च                              | प्रगति प्रतिशत | मौजदात                            |
|----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| १        | ससर्त तथा चालु खर्च | २८ करोड, ३० लाख, ५२ हजार | ११ करोड, ५१ लाख, ९० हजार ७६       | ४०.६९%         | १६ करोड, ७८ लाख, ६१ हजार, ९ सय २४ |
| २        | पूँजीगत खर्च        | १९ करोड, ३२ लाख, ५२ हजार | ६ करोड, ८ लाख, १ हजार ६ सय ३७     | ३१.४६%         | १३ करोड, २४ लाख, ५० हजार ३ सय ६३  |
|          | <b>जम्मा</b>        | ४७ करोड, ४३ लाख, ४ हजार  | १७ करोड, ५९ लाख, ९१ हजार, ७ सय १३ | ३६.०७%         | ३० करोड, ३ लाख, १२ हजार २ सय ८७   |

# आलिताल गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा तर्फको वार्षिक प्रगति विवरण

आलिताल गा.पा.को आ.ब.२०७३।०७४ देखि २०७५।०७६ सम्मको म.ले.प.  
बेरुजु विवरण

| आ.ब      | बेरुजु                        |                               | संपरिक्षण गरिएको              | बाँकी बेरुजु   | असुल भएको                     | प्रमाण पेश भएको               |                       |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|          | असुल गर्नुपर्ने               | नियमित बेरुजु                 |                               |                |                               |                               |                       |
|          |                               | अनियमित भएको                  |                               |                |                               |                               | प्रमाण पेश गर्नुपर्ने |
| २०७३।०७४ |                               |                               |                               | ११ लाख ८० हजार | ६१ लाख १२ हजार ४ सय ९५        | १ करोड ८६ लाख ७८ सय ४३        |                       |
| २०७४।०७५ | ८६ लाख ९२ हजार                | २ लाख ५४ हजार                 | ३ लाख ८५ हजार                 | ०              | ९३ लाख ३१ हजार                |                               |                       |
| २०७५।०७६ | ८८ लाख ६१ हजार ४ सय २१        | १ करोड ५५ लाख ७१ हजार ६ सय २५ | १ करोड ९० लाख ४६ हजार ६ सय ९६ | ०              | ४ करोड ३४ लाख ७९ हजार ७ सय ४२ |                               |                       |
| जम्मा    | १ करोड ७५ लाख ५३ हजार ४ सय २१ | १ करोड ५८ लाख २५ हजार ६ सय २५ | १ करोड ९४ लाख ३१ हजार ६ सय ९६ | ०              | ५ करोड ३९ लाख ९० हजार ७ सय ४२ | १ करोड ८६ लाख ७८ हजार ३ सय ४३ |                       |

# आलिताल गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को आ.ले.प. बेरुजु विवरण

| बेरुजु                         |                              | जम्मा बेरुजु                    | असुल भएको             | प्रमाण पेश<br>भएको     | बाँकी बेरुजु            |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| असुल<br>गर्नुपर्ने             | नियमित गर्नुपर्ने            |                                 |                       |                        |                         |
| ३ लाख<br>५०<br>हजार ७<br>सय १६ | ५७ लाख<br>६९ हजार १<br>सय ६९ | ६१ लाख<br>१९ हजार<br>८ सय<br>८५ | २० हजार<br>८ सय<br>५४ | २२ लाख<br>२५ हजार<br>४ | ३८ लाख<br>७४ हजार<br>२७ |



# आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को हाल सम्मको आन्तरिक आय

| क्र.सं. | करको प्रमुख श्रोत         | संकलित रकम            | कैफियत |
|---------|---------------------------|-----------------------|--------|
| १       | बहाल बितौरी कर            | ५ हजार                |        |
| २       | भुमि कर (मालपोत)          | १ लाख ५२ हजार ३ सय ५९ |        |
| ३       | अन्य मनोरञ्जन कर          | १८ हजार ९ सय २०       |        |
| ४       | घर बाहाल कर               | १ लाख १९ हजार १ सय ३  |        |
| ५       | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | २ लाख ७७ हजार         |        |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को हाल सम्मको आन्तरिक आय

| क्र.सं. | करको प्रमुख श्रोत                      | संकलित रकम            | कैफियत |
|---------|--|-----------------------|--------|
| ६       | सरकारी सम्पत्तिको बाहाल बाट प्राप्त आय | ३ लाख ९४ हजार         |        |
| ७       | परिक्षा शुल्क                          | १७ हजार ७ सय          |        |
| ८       | नक्सा पास दस्तुर                       | ५ सय                  |        |
| ९       | सिफारिस दस्तुर                         | १ लाख ९० हजार ८ सय ७२ |        |
| १०      | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर            | ६४ हजार ३ सय ९०       |        |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को हाल सम्मको आन्तरिक आय

| क्र.सं. | करको प्रमुख श्रोत          | संकलित रकम      | कैफियत |
|---------|----------------------------|-----------------|--------|
| ११      | नाता प्रमाणित दस्तुर       | १ हजार ९ सय १०  |        |
| १२      | व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर | १५ हजार ७ सय    |        |
| १३      | अन्य दस्तुर                | ५८ हजार ४२      |        |
| १४      | अन्य राजश्व                | ७ हजार ४ सय ९०  |        |
| १५      | व्यवसाय कर                 | ५८ हजार ८ सय २३ |        |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को हाल सम्मको आन्तरिक आय

| क्र. सं. | करको प्रमुख श्रोत | संकलित रकम                   | कैफियत |
|----------|-------------------|------------------------------|--------|
| १६       | अन्य कर           | ३ लाख ४९ हजार ५ सय ४६        |        |
| १७       | बेरुजु फछ्रौंटा   | ७७ हजार ८ सय ८०              |        |
|          | <b>जम्मा</b>      | <b>१८ लाख ९ हजार २ सय ३५</b> |        |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा हाल सम्म भएको खर्चको बाँडफाँड (बिषयगत क्षेत्रगत बाँडफाँड)

| क्र.स | बिषयगत क्षेत्र        | बिनियोजित बजेट             | यथार्थ खर्च                   | खर्च प्रतिशत | मौज्दात                        |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| १     | भौतिक पुर्बाधार बिकास | ८ करोड ७८ लाख ८१ हजार ६ सय | २ करोड १४ लाख ८९ हजार ४ सय ९  | २४.४५%       | ६ करोड ६३ लाख ९२ हजार १ सय ९१  |
| २     | सामाजिक बिकास         | २० करोड ७८ लाख १२ हजार     | ८ करोड ५८ लाख ५४ हजार २ सय    | ४१.३१%       | १२ करोड १९ लाख ५७ हजार ७ सय ९९ |
| ३     | आर्थिक बिकास          | ५ करोड ८३ लाख ४७ हजार      | २ करोड १५ लाख ९५ हजार ८ सय ९५ | ३७.०१%       | ३ करोड ६७ लाख ५१ हजार १ सय ५   |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा हाल सम्म भएको खर्चको बाँडफाँड (विषयगत क्षेत्रगत बाँडफाँड)

| क्र.स | विषयगत क्षेत्र   | बिनियोजित बजेट             | यथार्थ खर्च                    | खर्च प्रतिशत | मौज्दात                       |
|-------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| ४     | वन, वातावरण, तथा विपद व्यवस्थापन (सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र) | ३ करोड ४६ लाख ५ हजार       | ८१ लाख २४ हजार ५ सय ६३         | २३.४८%       | २ करोड ६४ लाख ८० हजार ४ सय ३७ |
| ५     | कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक  | ८ करोड ७६ लाख ५८ हजार ४ सय | ३ करोड ८९ लाख २७ हजार ६ सय ४६  | ४४.४१%       | ४ करोड ८७ लाख ३० हजार ७ सय ५३ |
|       | कुल जम्मा  | ४७ करोड ६३ लाख ४ हजार      | १७ करोड ५९ लाख ९१ हजार ७ सय १३ | ३६.९४%       | ३० करोड ३ लाख १२ हजार २ सय ८६ |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा प्रकोप व्यवस्थापन कोषको विवरण

| क्र.स.    | खर्च शिर्षक                           | बार्षिक बजेट      | यथार्थ खर्च               | खर्च प्रतिशत | मौज्दात              |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| १         | नेपाल सरकार<br>समानिकरण अनुदान        | ५४ लाख ८७<br>हजार | ४७ लाख ७९<br>हजार ९ सय ८३ | ८७.११%       | ७ लाख ७ हजार<br>१६   |
| २         | नेपाल सरकार अन्य<br>अनुदान चालु       | १० लाख            | ०                         | ०            | १० लाख               |
| ३         | सुदुरपश्चिम प्रदेश<br>समानिकरण अनुदान | ५ लाख             | ४ लाख ५० हजार             | ९०%          | ५० हजार              |
| कुल जम्मा |                                       | ६९ लाख ८७<br>हजार | ५२ लाख २९<br>हजार ९ सय ८३ | ७४.८५%       | १७ लाख ५७<br>हजार १६ |



आ.व. २०७७।०७८ मा आलिताल गाउँपालिकाले गरिब, असहाय, दीर्घ रोगी र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोग

| सि.नं. | वडा नं. | संख्या | कुल रकम    |
|--------|---------|--------|------------|
| १      | १       | १३ जना | १०,२९,९९५। |
| २      | २       | ९ जना  |            |
| ३      | ३       | १७ जना |            |
| ४      | ४       | ७ जना  |            |
| ५      | ५       | १७ जना |            |
| ६      | ६       | ९ जना  |            |
| ७      | ७       | ९ जना  |            |
| ८      | ८       | १२ जना |            |
| जम्मा  |         | ९३ जना |            |

कुल रकम : १०२९९९५। ( अक्षरेपी दश लाख उननतिसे हजार नौ सय पंचानब्बे)

# अन्य संघ संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोग

- डडेल्धुरा अस्पतालमा कोरोना विशेष अस्पताल संचालन गर्न : १०००००० ।  
(दश लाख मात्र)-विपद् व्यवस्थापन कोषबाट
- जाति व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा सु.प. प्रदेश समितिलाई : १०००० । (दश हजार मात्र)
- डडेल्धुरा बहिरा संघलाई : ५००० । (पाँच हजार मात्र)
- जिल्ला समन्वय अधिकारी, कैलालीका विर बहादुर शाहीलाई लिभर प्रत्यारोपण गर्नका लागि : २५००० । (पच्चिस हजार मात्र)

## क्रमशः

- ❑ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, डडेल्धुरा शाखालाई रक्त संचार केन्द्र व्यवस्थापन तथा संचालनका लागि : १०००००। (एक लाख मात्र)
- ❑ राष्ट्रिय तेकवान्दो प्रतियोगितामा सहभागी ८ जना खेलाडी र प्रशिक्षकलाई : ४००००। (चालिस हजार मात्र)
- ❑ हामी सबैको लागि एकता समाज, परशुराम न.पा.१२ लाई शिवरात्री विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालन गर्न : २५०००। (पच्चीस हजार मात्र)
- ❑ नेपाल मगर संघको प्रदेश अधिवेशनमा सहभागी टिमलाई : २५०००। (पच्चीस हजार मात्र)
- ❑ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, डडेल्धुराको जिल्लाको उणिकोटमा सम्पन्न साधारण सभाको लागि : २००००। (बीस हजार मात्र)
- ❑ वडा नं. ६ र ७ का बाढी पहिरो पिडित ६८ परिवारलाई : १०००००००। (दश लाख मात्र)

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ साउन देखि हाल सम्म न्यायिक समिति द्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरु

- ▶ क. मुद्दा दर्ता- ८ वटा
- ▶ ख. मेलमिलाप भैसकेका - ४ वटा
- ▶ ग. वडामा पठाएको - २ वटा
- ▶ घ. बाँकी - २ वटा
- ▶ कानून सम्बन्धी किताबको व्यवस्था गरिएको

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ साउन देखि हाल सम्म यस कार्यालयमा  
दर्ता र चलानी भएका पत्रहरूको संख्या

- ▶ क. दर्ता पत्र - २२२६ वटा
- ▶ ख. चलानि पत्र - ११०२ वटा

आलिताल गाउँपालिकाको  
कार्यालयमा रहेका खर्च भएर नजाने  
जिन्सी सामानहरूको विवरण

# आलिताल गा.पा को जिन्सि प्रतिबेदन

| सि.न. | मालसामानको नाम    | जिन्सि पाना अनुसार मौज्दात |
|-------|-------------------|----------------------------|
| १     | सोफा सेट          | ६ सेट                      |
| २     | सोफा सेट (रिगजिन) | १ सेट                      |
| ३     | रिभल्बिङ्ग चियर   | २५ थान                     |
| ४     | अफिस टेवुल        | २१ थान                     |
| ५     | स्टिल दराज        | २७ थान                     |
| ६     | बुक कर्नर         | ६ थान                      |
| ७     | पलास्टिक कुर्चि   | १४१ थान                    |
| ८     | कम्प्युटर टेवल    | ५ थान                      |
| ९     | ईप्सन प्रोजेक्टर  | १ थान                      |
| १०    | मोटर साईकल        | १५ थान वडा सहित            |



# आलिताल गा.पा को जिन्सि प्रतिबेदन

| सि.न. | मालसामानको नाम        | जिन्सि पाना अनुसार मौज्दात |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| ११    | ल्यापटप               | १६ थान                     |
| १२    | क्यानन प्रिन्टर(३०१०) | १ थान                      |
| १३    | डेस्टप कम्पुटर        | ३ थान                      |
| १४    | क्यानन प्रिन्टर       | ६ थान                      |
| १५    | सामसड प्रिन्टर        | २ थान                      |
| १६    | पानी फिल्टर           | ७ थान                      |
| १७    | काठको साधारण टेबुल    | १४ थान                     |
| १८    | टिनको बाकस            | ३ थान                      |
| १९    | टि-टेबल               | ८ थान                      |
| २०    | काठको कुर्चि          | ६ थान                      |

# आलिताल गा.पा को जिन्सि प्रतिबेदन

| सि.न. | मालसामानको नाम         | जिन्सि पाना अनुसार मौज्दात |
|-------|------------------------|----------------------------|
| २१    | काठको स्टुल            | ७ थान                      |
| २२    | ब्रदर प्रिन्टर रंगिन   | २ थान                      |
| २३    | ब्रदर प्रिन्टर साधा    | २ थान                      |
| २४    | काठको कुर्चि हत्तावाला | ६ थान                      |
| २५    | टेलिभिजन(T.V.)         | १ थान                      |
| २६    | डिस होम                | १ थान                      |
| २७    | प्लास्टिक डस्टविन      | १० थान                     |
| २८    | कपडा ह्याङ्गर          | १ थान                      |
| २९    | पानी तान्ने मोटर       | २ थान                      |
| ३०    | ग्यास चुलो             | ५ थान                      |

# आलिताल गा.पा को जिन्सि प्रतिबेदन

| सि.न. | मालसामानको नाम        | जिन्सि पाना अनुसार मौज्दात |
|-------|-----------------------|----------------------------|
| ३१    | सिलिड फ्यान           | १३ थान                     |
| ३२    | टेबुल फ्यान           | १ थान                      |
| ३३    | क्यानन क्यामरा डि ७५० | १ थान                      |
| ३४    | डिजिटल क्यामरा        | ७ थान                      |
| ३५    | सोलार सेट             | २ थान                      |
| ३६    | अराम बेन्च            | ४ थान                      |
| ३७    | LED 52 Inch Screen    | १ थान                      |
| ३८    | पलड् बक्स खटिया       | १ थान                      |
| ३९    | काठको खटिया           | २ थान                      |
| ४०    | भ्याकुम क्लिनर        | १ थान                      |

# आलिताल गा.पा. को जिन्सि प्रतिबेदन

| सि.न. | मालसामानको नाम   | जिन्सि पाना अनुसार मौज्दात |
|-------|--|----------------------------|
| ४१    | प्लास  | १ थान                      |
| ४२    | हतौडा  | १ थान                      |
| ४३    | इस्कुड्राईभर   | १ थान                      |
| ३४    | खाना पकाउने भाडासेट                                    | २ सेट                      |
| ४५    | अटोमेटिस लेभल मेसिन ( <b>Automatic level Machine</b> ) | २ थान                      |
| ४६    | जिपियस मेसिन( <b>GPS Machine</b> )                     | २ थान                      |
| ४७    | <b>Abney Level</b>                                     | ४ थान                      |
| ४८    | <b>Alti meter</b>                                      | ४ थान                      |
| ४९    | <b>Reading Staff</b>                                   | २ थान                      |
| ५०    | <b>Tripod Stand</b>                                    | २ थान                      |

# आलिताल गा.पा को जिन्सि प्रतिबेदन

| सि.न. | मालसामानको नाम                           | जिन्सि पाना अनुसार मौज्दात |
|-------|--|----------------------------|
| ५१    | <b>Ranging rod</b>                       | ८ थान                      |
| ५२    | होन्डा जेनेरेटर                          | १ थान                      |
| ५३    | तेलको ड्रम प्लाटिकका                     | १८ थान                     |
| ५४    | डिजल                                     | १६८० लिटर                  |
| ५५    | गाउँपालिकाको भवन                         | ३ वटा                      |
| ५६    | <b>UPS</b>                               | ३ थान                      |
| ५७    | गाउँपालिकाको जग्गा                       | ५२ रोपनी                   |
| ५८    | ब्याहोलोडर(से.१ ग १०९)                   | १ वटा                      |
| ५९    | टाटा समुह ऐम्बुलेन्स( म.१ झ.१११)         | १ वाट                      |
| ६०    | महेन्द्रा स्कारपियो पिक अप( बा.२ झ ३८७५) | १ वटा                      |
| ६१    | डिजे साउन्ड                              | १ थान                      |

# आलिताल गा.पा को जिन्सि प्रतिबेदन

| सि.न. | मालसामानको नाम                    | जिन्सि पाना अनुसार मौज्दात |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| ६२    | e- हाजिरी                         | ९ थान                      |
| ६३    | Hard Disk                         | ५ थान                      |
| ६४    | Hot Water Filter                  | १ थान                      |
| ६५    | Projector tripod Screen           | १ थान                      |
| ६६    | CDMA फोनसेट                       | १ थान                      |
| ६७    | क्यालकुलेटर                       | ८ थान                      |
| ६८    | Scanner                           | १ थान                      |
| ६९    | स्टेपलर                           | २ थान                      |
| ७०    | डिजिटल नोटिस बोर्ड                | १ सेट                      |
| ७१    | स्टिल कुर्सी                      | ५० थान                     |
| ७२    | स्पिकर                            | १ थान                      |
| ७३    | Hot Water pot                     | ३ थान                      |
| ७४    | Qcera Printer A3, A4, B5, B3 etc. | १ थान                      |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा आलिताल गाउँपालिकामा रहेका सवारी साधनको विवरण

| सवारी साधन          | संख्या |
|---------------------|--------|
| मोटर साईकल । स्कुटर | २२     |
| जिप                 | १      |
| एम्बुलेन्स          | २      |
| व्याक हो लोडर       | १      |

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा आलिताल गाउँपालिकाको कार्यालयमा  
बाट खरिद गरिएका खर्च भएर नजाने जिन्स सामग्रीको विवरण

| क्र.स | विवरण         | संख्या |
|-------|---------------|--------|
| १     | मोटरसाईकल     | ३      |
| २     | फोटोकपी मेसिन | २      |
| ३     | हिटर          | ३      |
| ४     | ल्यापटप       | १      |



महिला, बालबालिका तथा समाज  
कल्याण ईकाइले सम्पन्न गरेको  
कार्यक्रमको प्रगति विवरण

# आ.व.२०७७।७८ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण ईकाइले सम्पन्न गरेको कार्यक्रमको विवरण

| क्र.सं | कार्यक्रम   | कुल वजेट  | खर्च वजेट    | कार्यक्रम स्थान       | लाभान्वित संख्या |
|--------|---|-----------|--------------|-----------------------|------------------|
| १      | लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान                      | ५,००,०००। | ९३ हजार ३ सय | आ.गा.पा. ८ वटै वडाहरु | १५४ जना          |
| २      | महिनावारी स्वच्छता तथा स्यानेटरी प्याड निर्माण २ दिने तालिम |           | ९९०००।       | आ.गा.पा.              | ३१ जना           |
| ३      | १११ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस                              |           | ८५६१३        | आ.गा.पा.              | ४५० जना          |

# गरिबि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(MEDPA)

| सि.नं. | कार्यक्रमको नाम   | कुल बजेट | लाभान्वित संख्या |       |       | कैफियत |
|--------|---|----------|------------------|-------|-------|--------|
|        |   |          | महिला            | पुरुष | जम्मा |        |
| १      | सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा (पि.आर.ए) सहित समुह गठन तथा फर्म ए र फर्म बि, र फर्म डि | ६८०००।   | ७९               | ३९    | ११८   |        |
| २      | उद्यमशिलता विकास तालिम (SIYB, TOPE, TOSE, GESI)                                       | १५००००।  | ६२               | १     | ६३    | ३ पटक  |

## आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ सम्ममा निर्माण भएका र प्रक्रियामा रहेका DPR तथा IEE सम्बन्धी विवरण

- ▶ सडक गुरुयोजना बनेको
- ▶ प्रशासकीय भवनको गुरुयोजना बनेको
- ▶ प्रयटकीय स्थल आलितालको गुरुयोजना बनेको
- ▶ सुनखोला नदि नियन्त्रण कार्यक्रमको DPR
- ▶ गोदाम- डोला -चिरान-कालाकोट रिडरोडको DPR र IEE
- ▶ आलिताल -गांखेत सडकको IEE प्रक्रियामा रहेको

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ सम्ममा निर्माण भएका आलिताल गाउँपालिकाको आवधिक र क्षेत्रगत योजनाहरूको विवरण

- ▶ प्रशासकीय भवन क्षेत्रको IEE प्रक्रियामा रहेको
- ▶ चौड बण्डले डाडाखर्कको DPR बनेको IEE प्रक्रियामा रहेको
- ▶ लामजिले सेरी धिमडा बास्कोटा झ्यामखोली सडकको DPR र IEE प्रक्रियामा रहेको

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा (संचालित गाउँपालिका स्तरिय योजना सम्बन्धि विवरण)

| क्र.स | योजना नाम                            | सम्झौता रकम       | गा पा बाट<br>बिनियोजित<br>रकम | नेपाल/प्रदेश<br>सरकार बाट<br>बिनियोजित<br>रकम | प्रगति            | कैफियत  |
|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---|
| १     | वडा कार्यालय भवन<br>निर्माण वडा नं १ | ५७ लाख ४०<br>हजार | २५ लाख                        | २५ लाख  | १० लाख            | Structure 70% &<br>finishing works<br>ongoing |
| २     | वडा कार्यालय भवन<br>निर्माण वडा नं ३ | ६० लाख ८०<br>हजार | २५ लाख                        | २५ लाख  | २६ लाख ६९<br>हजार | Structure 85% &<br>finishing works<br>ongoing |
| ३     | वडा कार्यालय भवन<br>निर्माण वडा नं ४ | ५३ लाख ३४<br>हजार | २५ लाख                        | २५ लाख  | २८ लाख ९६<br>हजार | Structure 95% &<br>finishing works<br>ongoing |
| ४     | वडा कार्यालय भवन<br>निर्माण वडा नं ८ | ५३ लाख ४५<br>हजार | २५ लाख                        | २५ लाख  | २८ लाख ९७<br>हजार | Structure 95% &<br>finishing works<br>ongoing |

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा

(संचालित गाउँपालिका स्तरिय योजना सम्बन्धि विवरण)

| क्र.स | योजना नाम   | सम्झौता रकम | गा पा बाट<br>बिनियोजित रकम | नेपाल/प्रदेश सरकार<br>बाट बिनियोजित<br>रकम | प्रगति                      | कैफियत                       |
|-------|---|-------------|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| ५     | आलिताल गांखेत<br>सडक क्रमागत  | -           | ५९ लाख                     | ५९ लाख                                     | प्रक्रियामा<br>रहेको        | Bid<br>evaluation<br>ongoing |
| ६     | गोदाम डोला चिरान<br>कालाकोट रिङरोड<br>क्रमागत                             | -           | ९३ लाख                     | ९३ लाख                                     | प्रक्रियामा<br>रहेको        | Bid<br>evaluation<br>ongoing |
| ७     | दश सय्याको स्वास्थ्य<br>चौकी भवन निर्माण<br>योजना                         | -           | ०                          | १० करोड ८३ लाख                             | प्रक्रियामा<br>रहेको        | Bid<br>evaluation<br>ongoing |
| ८     | खहरे नियन्त्रणका लागि तार जाली खरिद<br>(गाउँपालिका र AMRED को साझेदारीमा) |             | १५ लाख                     |  | १४ लाख ४६ हजार खर्च<br>भएको |                              |

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा  
(संचालित गाउँपालिका स्तरिय योजना सम्बन्धि विवरण)  
(२०७६।०७७ बाट क्रमागत रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुको विवरण)

| क्र.स | योजना नाम                | लागत रकम | प्रगति      | कैफियत                                  |
|-------|--------------------------|----------|-------------|---|
| १     | स्वास्थ्य चौकी, वडा नं १ | ३८ लाख   | निर्माणाधिन | Structure 95% & finishing works ongoing |
| २     | स्वास्थ्य चौकी, वडा नं ३ | ३८ लाख   | सम्पन्न     |   |
| ३     | स्वास्थ्य चौकी, वडा नं ४ | ३८ लाख   | सम्पन्न     |   |
| ४     | स्वास्थ्य चौकी, वडा नं ५ | ३८ लाख   | निर्माणाधिन | Structure 95% & finishing works ongoing |
| ५     | स्वास्थ्य चौकी, वडा नं ६ | ३८ लाख   | सम्पन्न     |   |



# स्थानिय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम

| क्र. सं. | बजेट शिर्षक                                     | बार्षिक बजेट  | खर्च         | प्रगति प्रतिशत | मौजदात |
|----------|---|---------------|--------------|----------------|--------|
| १        | उणिकोट मा.बि. गांखेत छात्रावास भवन पुनः निर्माण | १० लाख        | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
| २        | घरेलु-बान्नेगडा कृषि सडक                        | ५ लाख २५ हजार | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
| ३        | घरेलु -गल्लेक कृषि सडक                          | ५ लाख २५ हजार | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
| ४        | चौड- लेकगाउँ- सेला कृषि सडक                     | ५ लाख २५ हजार | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
| ५        | उणिकोट- काफली कृषि सडक                          | ५ लाख २५ हजार | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
| ६        | अशिग्राम विद्यालय                               | ५ लाख         | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
|          | जम्मा   | ३६ लाख        |              |                |        |

# प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रम

| क्र. सं. | बजेट शिर्षक  | बार्षिक बजेट  | खर्च         | प्रगति प्रतिशत | मौजदात |
|----------|--|---------------|--------------|----------------|--------|
| १        | माहाभारत प्रा.बि. भवन निर्माण आलिताल २                         | ५ लाख १ हजार  | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
| २        | गौरियाखोला सिचाई योजना आलिताल ३                                | १० लाख ३ हजार | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
| ३        | गौरीशंकर मा.बि. मेलगाँजा प्रविधिमैत्री नमुना बिद्यालय वडा नं ७ | १० लाख ३ हजार | सम्झौता भएको | निर्माणाधिन    |        |
|          | जम्मा  | ३६ लाख        |              |                |        |

# बिद्यालय क्षेत्र बिकास कार्यक्रम

| क्र. सं.     | कार्यक्रम  | बार्षिक बजेट  | खर्च              | प्रगति प्रतिशत | मौजदात |
|--------------|--|---------------|-------------------|----------------|--------|
| १            | शिक्षण सिकाई सुचना प्रविधिको लागि अनुदान उणिकोट मा.बि. आलिताल २            | ६ लाख ५० हजार | प्रक्रियामा रहेको |                |        |
| २            | माध्यमिक बिद्यालयमा बिज्ञान प्रयोगशालामा अनुदान सरस्वति मा.बि. ५ भित्रिसैन | ६ लाख ५० हजार | सम्झौता भएको      |                |        |
| ३            | चारकोठे भवन फर्निचर सहित कृष्ण कालिका मा.बि ४ घरेलु                        | ३६ लाख        | सम्झौता भएको      | निर्माणाधिन    |        |
| ४            | चारकोठे भवन फर्निचर सहित स्यालचौडी मा.बि. ३ चौड                            | ३६ लाख        | सम्झौता भएको      | निर्माणाधिन    |        |
| ५            | WASH सुबिधा भएको शौचालय निर्माण शंकरकेदार आ.बि                             | ७ लाख         | सम्झौता भएको      | निर्माणाधिन    |        |
| ६            | WASH सुबिधा भएको शौचालय निर्माण उनेस्वरी आ.बि काफली                        | ७ लाख         | सम्झौता भएको      | निर्माणाधिन    |        |
| ७            | पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन भुवनेश्वरी मा.बि हर्तोला                  | ६ लाख ५० हजार | सम्झौता भएको      |                |        |
| <b>जम्मा</b> |  | <b>३६ लाख</b> |                   |                |        |

# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा (योजना कार्यान्वयनको अवस्था)

| क्र.स.    | बिबरण                   | जम्मा योजना संख्या | हालको अवस्था | कैफियत |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|--------|
| १         | उपभोक्ता समिति मार्फत   | १०६                |              |        |
| २         | निर्माण व्यवसायी मार्फत | ७                  |              |        |
| कुल जम्मा |                         | ११३                |              |        |

आलिताल गाउँपालिकामा रहेका ८ वटै वडा  
हरुमा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको  
प्रगति प्रतिबेदन

# वडा नं. १

आ.ब.२०७७।०७८ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति बिबरण

| क्र.स. | योजनाको बिबरण   | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था      | प्रगति प्रतिशत | मौजदात |
|--------|---|------------------|-------------------|----------------|--------|
| १      | मटेनी खेत देउवागाउँ आधुनिक सिंचाई योजना                             | ७० हजार          | सम्पन्न           | १००%           |        |
| २      | अतरोडा तोली कृषि सडक योजना  | १ लाख २० हजार    | सम्झौता भएको      | ३०%            |        |
| ३      | जनता प्रा.वि. बन्तालको फिल्ड तथा फर्निचर निर्माण योजना              | १ लाख ३० हजार    | सम्झौता नभएको     | ०%             |        |
| ४      | वडा कार्यालय तथा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको आगन निर्माण योजना | १० लाख           | संसोधन गर्नुपर्ने | ०%             |        |
| ५      | आधुनिक पोषण कृषक भवन निर्माण योजना क्रमागत                          | १ लाख            | सम्पन्न           | १००%           |        |

| क्र.स. | योजनाको विवरण  | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | मौजदात |
|--------|--|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| ६      | भुवनेश्वरी मा.वि. हर्तोलाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान | ४ लाख            | संसोधन गर्नुपर्ने              | ०%             |        |
| ७      | थकलाडी वारिपारि सोडीखेत आधुनिक सिँचाई योजना                  | ७० हजार          | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ८      | सिद्धबाबा प्रा.वि. निकानेको फिल्ड निर्माण                    | ५० हजार          | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ९      | जनशक्ती सामुदायिक संस्थाको भवन निर्माण योजना क्रमागत         | ३ लाख ३० हजार    | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ४०%            |        |
| १०     | वडा अन्तर्गतका सबै सडक सरसफाई योजना                          | २ लाख ५० हजार    | सम्पन्न                        | १००%           |        |



# वडा नं. २

आ.ब.२०७७।०७८ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति बिबरण

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                         | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था  | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| १      | कोहलपुर किमाड सडक निर्माण             | २ लाख ५० हजार    | सम्झौता नभएको | ०%             |        |
| २      | ने.रे.सो. उपशाखा भवन निर्माण योजना    | ३ लाख ५० हजार    | सम्झौता भएको  | ३०%            |        |
| ३      | असिग्राम मन्दिरमा साँडे निर्माण योजना | ३ लाख            | सम्झौता नभएको | ०%             |        |
| ४      | खानेपानी नाउलो निर्माण योजना, लडुवा   | २० हजार          | सम्पन्न       | १००%           |        |
| ५      | धारापानी खा.पा. ईन्टेक निर्माण योजना  | २५ हजार          | सम्पन्न       | १००%           |        |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                             | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|---|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| ६      | तेलगाउँ तल्लोखेत सिचाई कुलो निर्माण योजना | ७५ हजार          | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ३०%            |        |
| ७      | बोरगाउँ उल्लानी सडक निर्माण योजना         | १ लाख ८० हजार    | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ४०%            |        |
| ८      | कमलपुर काठे पुल निर्माण योजना             | ४० हजार          | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ९      | कृषि संकलन केन्द्रको भवन निर्माण योजना    | ३ लाख ५० हजार    | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ४०%            |        |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण   | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत        |
|--------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| १०     | उणिकोट महाभारत सडक निर्माण योजना                          | २ लाख ५० हजार    | सम्पन्न                        | १००%           | भुक्तानि बाकी |
| ११     | श्री उनैसेरी आधारभुत विद्यालयको एककोठे भवन प्लाष्टर योजना | १ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |               |
| १२     | उनैसेरी मन्दिर मर्मत                                      | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ३०%            |               |
| १३     | गैरा गाड्ढेत आलिताल सडक सफाई                              | २ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |               |

# वडा नं. ३

आ.ब.२०७७।०७८ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति बिबरण

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                            | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|--|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| १      | श्यालचौडी मा.वि. घेरबार                  | २ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| २      | धारितोला सिंचाई योजना                    | ५० हजार          | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ३०%            |        |
| ३      | ठन्डापानी सिंचाई योजना                   | ५० हजार          | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ३०%            |        |
| ४      | डाँडाखर्क बिजुवादाई मन्दिर निर्माण योजना | १ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ५      | तल्लो धुलिखेत खोला निकास                 | २ लाख            | सम्झौता नभएको                  | ०%             |        |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                   | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| ६      | बण्डाले सिंचाई योजना            | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाढी बढाईएको | १०%            |        |
| ७      | पासालिङ्ग मन्दिर निर्माण योजना  | १ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ८      | गोरिया सिंचाई योजना             | ८० हजार          | सम्झौता भई कार्य अगाढी बढाईएको | १०%            |        |
| ९      | वर्षायाम पछि सडक सफाई कार्यक्रम | १ लाख ५० हजार    | सम्पन्न                        | १००%           |        |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                 | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था  | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| १०     | किमोडी सिंचाई योजना           | १ लाख            | सम्झौता नभएको | ०%             |        |
| ११     | कान्तिपुर खानेपानी योजना      | २ लाख            | सम्झौता नभएको | ०%             |        |
| १२     | मामुर मडेला खोला सिंचाई योजना | ३० हजार          | सम्पन्न       | १००%           |        |
| १३     | बेतना पड्याम सडक योजना        | २ लाख            | सम्झौता नभएको | ०%             |        |



| क्र.स | योजनाको बिबरण          | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था  | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|-------|------------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| १४    | झोता खोला सिंचाई योजना | १ लाख ५० हजार    | सम्पन्न       | १००%           |        |
| १५    | कान्तिपुर सडक योजना    | २ लाख            | सम्झौता नभएको | ०%             |        |
| १६    | बुडुम चनला सडक योजना   | ५ लाख            | सम्पन्न       | १००%           |        |

# वडा नं. ४

आ.ब.२०७७।०७८ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति बिबरण

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                   | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| १      | घरेलुमा पिपल चौतारी निर्माण     | ७५ हजार          | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | १०%            |        |
| २      | वार्ड भित्रका विभिन्न सडक मर्मत | ५ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ३      | सेउराड चौका सिंचाई कुलो         | ५० हजार          | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ४      | सुनखोला राउजाली भालुखोला सडक    | २ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ७०%            |        |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                        | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| ५      | ग्वान्नी मल्ले सडक मर्मत तथा निर्माण | ३ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाढी बढाईएको | ४०%            |        |
| ६      | घट्टेखेत सिंचाई कुलो                 | ५० हजार          | सम्झौता भई कार्य अगाढी बढाईएको | ५०%            |        |
| ७      | गडिया देवताको कटेरो निर्माण          | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाढी बढाईएको | ४०%            |        |
| ८      | गल्लेक सिंचाई कुलो                   | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाढी बढाईएको | ७०%            |        |
| ९      | लाम्जिले भगवती मन्दिर निर्माण        | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाढी बढाईएको | १०%            |        |

| क्र.स. | योजनाको विवरण                 | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत        |
|--------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| १०     | खालिगाडा गल्लेक सडक निर्माण   | २ लाख ५० हजार    | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाइएको | ५०%            |               |
| ११     | वार्डस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन  | १० लाख           | सम्पन्न                        | १००%           | भुक्तानि बाकी |
| १२     | सेउराड सुधारिएको घट्ट         | ५० हजार          | सम्पन्न                        | १००%           | भुक्तानि बाकी |
| १३     | श्री समैजी माणु धारा चौडिल्ला | १लाख ५० हजार     | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाइएको | ५०%            |               |

# वडा नं. ५

आ.ब.२०७७।०७८ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति बिबरण

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                      | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत         |
|--------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| १      | सामुदायिक भवनमा शौचालय, भित्रिसैन  | १ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |                |
| २      | सामुदायिक भवनमा शौचालय, सिराडी     | १ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           | भुक्तानि बाँकी |
| ३      | सामुदायिक भवनमा शौचालय मल्लेखेडा   | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ५०%            | भुक्तानि बाँकी |
| ४      | गरिब विपन्न परिवारको छाना मर्मत    | १लाख ५० हजार     | निर्माणाधिन                    | ५०%            |                |
| ५      | सामुदायिक भवनमा शौचालय, जहल तितेला | १ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |                |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                     | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत        |
|--------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| ६      | भगवती प्रा.वि. २ कोठा फर्स        | ५० हजार          | सम्पन्न                        | १००%           |               |
| ७      | सामुदायिक भवनमा शौचालय, बाहिरीसैन | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ५०%            |               |
| ८      | सडक सफाई र ह्युम पाईप             | ५ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |               |
| ९      | मडेला समैजी मन्दिर फिल्ड मर्मत    | १ लाख ५० हजार    | सम्पन्न                        | १००%           | भुक्तानि बाकी |



| क्र.स. | योजनाको बिबरण                          | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|--|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| १०     | फिल्ड निर्माण तथा मर्मत सरस्वति मा.बि. | ६ लाख ५० हजार    | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाइएको | ५०%            |        |
| ११     | बालविकास केन्द्र भवन                   | ५ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाइएको | ५०%            |        |

# वडा नं. ६

आ.ब.२०७७।०७८ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति बिबरण

| क्र.स. | योजनाको बिबरण              | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था | प्रगति प्रतिशत | कैफियत         |
|--------|----------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| १      | सरी भालेदुवरा सडक          | २ लाख            | सम्पन्न      | १००%           | भुक्तानि बाँकी |
| २      | बास्कोटा सडक योजना क्रमागत | ४ लाख ५० हजार    | सम्पन्न      | १००%           | भुक्तानि बाँकी |
| ३      | सिंदुरेखान चौतारो निर्माण  | ५० हजार          | सम्पन्न      | १००%           |                |
| ४      | तुलसी महाराको घरको छाना    | ३० हजार          | सम्पन्न      | १००%           |                |
| ५      | गौजना नाउलो निर्माण        | ३५ हजार          | सम्पन्न      | १००%           | भुक्तानि बाँकी |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                  | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था | प्रगति प्रतिशत | कैफियत        |
|--------|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| ६      | सिद्धबाबा मन्दिरको प्रतिक्षालय | १ लाख            | सम्पन्न      | १००%           | भुक्तानि बाकी |
| ७      | सेरी तल्लो टोल पोखरी निर्माण   | ५० हजार          | सम्पन्न      | १००%           |               |
| ८      | सिंदुरेखान पोखरी निर्माण       | ६० हजार          | सम्पन्न      | १००%           |               |
| ९      | नदिगडा नाउलो निर्माण           | ३५ हजार          | सम्पन्न      | १००%           | भुक्तानि बाकी |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                  | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था  | प्रगति प्रतिशत | कैफियत        |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| १०     | सिमलगैरा पोखरी निर्माण         | ६० हजार          | सम्पन्न       | १००%           |               |
| ११     | दह नाउलो निर्माण               | ३५ हजार          | सम्पन्न       | १००%           |               |
| १२     | सहकारी भवन निर्माण             | ३ लाख            | सम्झौता नभएको | ०%             |               |
| १३     | नन्नेरे देवताको भवन निर्माण    | १ लाख            | सम्पन्न       | १००%           | भुक्तानि बाकी |
| १४     | सिद्धभगवती मा वि को छाना मर्मत | १ लाख            | सम्पन्न       | १००%           |               |
| १५     | लामजिले एकलेसल्ला सडक          | २ लाख            | सम्पन्न       | १००%           | भुक्तानि बाकी |

| क्र.स. | योजनाको विवरण                 | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था | प्रगति प्रतिशत | कैफियत        |
|--------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| १६     | चनैराज मन्दिर निर्माण         | २ लाख            | सम्पन्न      | १००%           | भुक्तानि बाकी |
| १७     | वडा अन्तर्गतका सडक सफाई योजना | ६ लाख            | सम्पन्न      | १००%           |               |

# वडा नं. ७

आ.ब.२०७७।०७८ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति बिबरण

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                                    | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था  | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|--|------------------|---------------|----------------|--------|
| १      | थली सडक ट्रयाक ओपन तथा स्तर उन्नती               | ३ लाख ७० हजार    | सम्पन्न       | १००%           |        |
| २      | बान्नेगाडा बिष्ट टोल नाउलो निर्माण               | ४० हजार          | सम्पन्न       | १००%           |        |
| ३      | ऐरानी आँखली कृषि सडक निर्माण, क्रमागत            | १ लाख ५० हजार    | सम्झौता नभएको | ०%             |        |
| ४      | बली डाडा हुदै कटेशैनी नाउली सडक निर्माण, क्रमागत | ७० हजार          | सम्झौता नभएको | ०%             |        |
| ५      | गरिब तथा बिपन्न परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग     | ३ लाख ९० हजार    | सम्झौता नभएको | ०%             |        |



| क्र.स. | योजनाको विवरण                  | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| ६      | वडाभरी सडक सफाई तथा स्तरोन्नती | ५ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ७      | भाडी बलौचा सडक स्तरोन्नती      | २ लाख ५० हजार    | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | १०%            |        |

# वडा नं. ८

आ.ब.२०७७।०७८ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति बिबरण

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                          | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था      | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|--|------------------|-------------------|----------------|--------|
| १      | मल्लो मौरी सिंचाई योजना                | १ लाख            | सम्झौता नभएको     | ०%             |        |
| २      | सिस्ने सडक स्तरोन्नती                  | १ लाख ५० हजार    | सम्पन्न           | १००%           |        |
| ३      | बिच डोला बाटो निर्माण                  | ५० हजार          | सम्पन्न           | १००%           |        |
| ४      | तल्लो मौरी खा पा इन्टेक निर्माण योजना  | १ लाख            | सम्झौता नभएको     | ०%             |        |
| ५      | शिवलिङ्ग बालविकास केन्द्र तारवार योजना | ५० हजार          | संसोधन गर्नुपर्ने | ०%             |        |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                       | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत |
|--------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| ६      | पटार कालावन सिँचाई योजना            | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | १०%            |        |
| ७      | मल्लो गोदाम सिँचाई योजना            | १ लाख            | सम्झौता नभएको                  | ०%             |        |
| ८      | कप्सेनी सिँचाई मर्मत योजना          | ३० हजार          | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| ९      | गोदाम डोला बाटो निर्माण             | २ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |        |
| १०     | पुरानो चौकी कुर्जेनी सडक स्तरोन्नती | १ लाख            | सम्पन्न                        | १००%           |        |

| क्र.स. | योजनाको बिबरण                        | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था  | प्रगति प्रतिशत | कैफियत        |
|--------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| ११     | वल्लो पल्लो हम्तड रिडरोड सडक निर्माण | २ लाख ५० हजार    | सम्झौता नभएको | ०%             |               |
| १२     | तल्लो कुर्जेनी सिँचाई योजना          | १ लाख ५० हजार    | सम्पन्न       | १००%           |               |
| १३     | डोला तेकुनडाँडा सडक स्तरोन्नती       | १ लाख            | सम्पन्न       | १००%           |               |
| १४     | घुम्ती द्वालखेत सिँचाई योजना         | २ लाख ३५ हजार    | सम्पन्न       | १००%           | भुक्तानि बाकी |
| १५     | तल्लो हम्तड खा पा योजना              | १ लाख            | सम्झौता नभएको | ०%             |               |

| क्र.स | योजनाको बिबरण                      | योजनाको कुल लागत | हालको अवस्था                   | प्रगति प्रतिशत | कैफियत         |
|-------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| १६    | पल्लो हम्तड खा पा योजना            | १ लाख            | सम्झौता नभएको                  | ०%             |                |
| १७    | तल्लो मौरी सिँचाई योजना            | १ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ६०%            |                |
| १८    | चिरान गेरुपानी बासघारी खा पा योजना | १ लाख ५० हजार    | सम्पन्न                        | १००%           | भुक्तानि बाँकी |
| १९    | तेकुनडाँडा छरभुङ सडक निर्माण योजना | ३ लाख            | सम्झौता भई कार्य अगाडी बढाईएको | ७०%            |                |

# आ.ब २०७७।०७८ मा बिभिन्न दातृ निकाय संग समन्वय गरि नेपाल सरकारले यस गा.पा.मा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू

| सिन | कार्यक्रमको नाम                                     | गरेको कार्य  |
|-----|---|--|
| १   | गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रम | गरिब पहिचानको लागि सबै घरधुरिको तथ्याङ्क संकलन गरि मन्त्रालयमा पठाएको ।                                |
| २   | EGRP  | शिक्षा सम्बन्धि बिभिन्न तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै बिभिन्न प्रविधिजन्य उपकरण प्रदान गरेको ।   |
| ३   | SSSPCR  | सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि सेवा ईकाई को स्थापना गरेको । |
| ४   | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम                      | बेरोजगार हरुको तथ्याङ्क संकलन गर्नुका साथै न्युनतम रोजगारी प्रदान गरेको ।                              |
| ५   | बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम                         | हजार दिनका आमा तथा नबजात शिशुलाई पोषण सम्बन्धि बिभिन्न प्याकेज कार्यक्रम प्रदान गरेको ।                |
| ६   | गरिब संग विश्वेश्वर कार्यक्रम                       | बिभिन्न लक्षित समुहहरुको जिवन स्तरोन्नतिमा सहयोग गरेको ।   |
| ७   | मेड्पा कार्यक्रम                                    | बिभिन्न गाउँटोलमा समुह गठन गरी तालिम प्रदान गरेको र तथ्याङ्क संकलन तथा ईन्ट्री गरेको                   |

# आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सम्पादन गरिएका असल कार्यहरू

- ▶ बाहिय तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम।
- ▶ गाउँपालिकामा डिजीटलाईजेसनको सुरुवात।
- ▶ दुग्ध ट्याङ्कर खरिद गरि कृषकले उत्पादन गरेको दुग्धलाई अन्य बजारमा लग्ने गरेको।
- ▶ गाउँपालिका भित्र रहेका संघ संस्था तथा वित्तिय संस्थाहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन पालिकाले निर्माण गरेका कानुन बमोजिम हुने गरिएको।
- ▶ कोभिड १९ सामाजिक, आर्थिक, पुर्नःउत्थान परियोजनाको संचालन गरिएको।
- ▶ कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी एक गाउँ एक उत्पादन, अध्यक्ष व्यावसायिक कृषि उपज नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- ▶ विभिन्न अनलाईन सफ्टवेयरहरूको संचालन तथा व्यवस्थापन।
- ▶ साबिकका गांखेत र आलिताल गा.बि.स. लाई भौगोलिक एकताको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको आलिताल गांखेत सडक जडान।



# आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा आलिताल गाउँपालिकाले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्याहरू

- ▶ विकट तथा अष्टयारो भौगोलिक वनावट ।
- ▶ स्तरीय पक्की सडक तथा बाटोघाटो नहुनु र यातायातको असुविधा ।
- ▶ प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुन नसक्नु ।
- ▶ जनचेतनाको कमी हुनु ।
- ▶ सार्वजनिक निर्माणको लागि पर्याप्त बजेटको कमी ।
- ▶ कृषि प्रणाली व्यवसायिक नहुनु र स्थानीय उत्पादनले उचित बजार नपाउनु ।
- ▶ विद्युत तथा संचार सुविधामा कमी ।
- ▶ रोजगारीका अवसर सृजना हुन नसक्नु । प्रयाप्त जनशक्ति नहुन साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव
- ▶ कार्यालयको भौतिक संरचनाको अभाव
- ▶ विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवाको अभाव

**धन्यवाद!**

[www.aalitalmun.gov.np](http://www.aalitalmun.gov.np)